

**Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2024 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  
(по состоянию на 31.03.2024 г. с нарастающим итогом).**

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива), в котором строятся	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета,	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации - подрядчика, сумма контракта)
1	2	3	4	5	6	7
<b>КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>						
<b>Кировское городское поселение Кировского муниципального района</b>	Массив пос. Молодцово	34 890 150,60	2 638 926,34	2 626 140,00	198 628,86	Выполнение работ по объекту: "Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в пос. Молодцово для земельных участков, предоставленных гражданам бесплатно" проводилось подрядной организацией ООО «Мегастрой». Переходящий МК от 16.11.2022 на сумму 83 692 676,75 (в т.ч. ОБ - 54883398,86 руб., МБ - 28809277,89 руб.). Средства субсидии перечислены, исходя из фактической потребности в осуществлении расходов, подтвержденной документально, по состоянию на 31.03.2024. Завершение работ запланировано в 2024 году.
<b>ИТОГО:</b>		<b>34 890 150,60</b>	<b>2 638 926,34</b>	<b>2 626 140,00</b>	<b>198 628,86</b>	
<b>СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ</b>						
<b>Сосновоборский городской округ</b>	Массив ГК "Искра" этап 2	40 000 000,00	0,00	6 511 628,00	0,00	На выполнение работ по объекту: «Строительство внутриквартальных проездов с канализационными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» в г. Сосновый Бор» муниципальный контракт не заключен. Размещение конкурсной документации в единую информационную систему в сфере закупок планируется на апрель 2024 года. Средства субсидии не перечислялись.
<b>ИТОГО:</b>		<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 511 628,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Общий итог по разделу "СТРОИТЕЛЬСТВО"</b>		<b>74 890 150,60</b>	<b>2 638 926,34</b>	<b>9 137 768,00</b>	<b>198 628,86</b>	

**Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2024 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  
(по состоянию на 31.03.2024 г. с нарастающим итогом)**

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива), в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации - подрядчика, сумма контракта)
1	2	3	4	5	6	7
<b>КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>						
<b>Отраденское городское поселение</b>	г.Отрадное мкр.Ивановская	12 648 258,13	0,00	952 019,43	0,00	Проектирование строительства дороги с ливневой канализацией, системой уличного освещения, водоснабжения и газоснабжения на земельных участках мкр.Ивановская осуществляется в соответствии с МК 0145300007323000027 от 12.12.2023 на сумму 10 200 300,00 руб. в т.ч. ОБ - 9 486 279,00 руб., МБ- 714 021,00руб. Подрядчик ООО "Петродорпроект". По состоянию на 31.03.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средства субсидии в МО не перечислялись. (Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, газо- и водоснабжение, либо исключение из МК работы по проектированию сетей газо- и водоснабжения)
<b>ИТОГО:</b>		<b>12 648 258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>952 019,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>						
<b>Всеволожское городское поселение</b>	массив Семейный, г.Всеволожск	13 599 200,00	0,00	4 200 800,00	0,00	Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, водоснабжение, водоотведение, хозяйственно-бытовая канализация, наружное освещение) в массиве "Семейный" г.Всеволожск, ограниченном ш. Дорога Жизни, ул. Героев, перспективным продолжением Пироговской ул., 4-й линией, Большим пр. осуществляется в соответствии с МК №0145300005223000081 от 09.07.2023 на сумму 17 719 966,00 рублей, в т.ч. ОБ - 13 599 200,00 руб., МБ - 4 200 800,00 руб. Подрядчик - ООО "Альтер-проект" . По состоянию на 31.03.2024 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средства субсидии в МО не перечислялись. (Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, канализация, водоснабжение.)
<b>ИТОГО:</b>		<b>13 599 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Общий итог по разделу "ПРОЕКТИРОВАНИЕ"</b>		<b>26 247 458,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 152 819,43</b>	<b>0,00</b>	