

**Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2022 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (по состоянию на 01.01.2023 г.)**

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива), в котором строятся объекты	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации - подрядчика, сумма контракта)
1	2	3	4	5	6	7
<b>КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>						
<b>Кировское городское поселение Кировского муниципального района</b>	Массив пос. Молодцово	7,896,000.00	0.00	504,000.00	0.00	Муниципальный контракт № 25/2021 от 31.05.2021 года на сумму 7 518 000 руб. (ОБ-7066920 руб.; МБ- 451080 руб.) на проектирование сетей газо- и водо- снабжения. Проектная организация: ООО «Навигатор-Сбс». Работы по проектированию объектов сети газоснабжения проектной организацией ООО «Навигатор-Сбс» для земельных участков, предоставленных бесплатно гражданам в массиве пос. Молодцово Кировского района, завершены. Для завершения работ по проектированию объектов сети водоснабжения для земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в массиве пос. Молодцово Кировского района, необходимо было получить от ГУП «Леноблводоканал» технические условия подключения земельных участков, предоставленных бесплатно гражданам в массиве пос. Молодцово Кировского района, к сети централизованного водоснабжения. По состоянию на 01.01.2023 г. технические условия подключения к сети водоснабжения от ГУП «Леноблводоканал» администрацией МО Кировское г.п. Кировского муниципального района не получены в связи с отсутствием резерва мощности станции подъема г. Кировска. Дополнительным соглашением от 02.12.2022 к Муниципальному контракту предусмотрено расторжение Муниципального контракта в части оказания услуг по разработке проектно- сметной документации на строительство сетей водоснабжения и уменьшение общей цены контракта до 3 496 430,00 рублей. Результаты использования субсидии в 2022 году не достигнуты.
<b>ИТОГО:</b>		<b>7,896,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>						
<b>Кингисеппское городское поселение</b>	Массив мкр. Южный	6862000 (в.т.ч. неиспользованный остаток субсидии 2021 года - 6862000)	6,862,000.00	438,000.00	438,000.00	МК №0145300010320000129-0 от 09.07.2020 года на сумму 7300000 руб. (ОБ-6862000руб.; МБ- 438000 руб.). Проектная организация: ООО «СТРОЙСТАНДАРТ». Проектной организации ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» устранены замечания, выданные ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в 2021 году, на разработанную проектно-сметную документацию по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (автомобильной дороги, сети уличного освещения, сети водоснабжения, сети водоотведения и ливневой канализации, сети газоснабжения) на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в массиве мкр. Южный, г. Кингисепп (далее – Проект в массиве мкр. Южный). 05.04.2022г. получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-020387-2022 по итогам экспертизы Проекта в массиве мкр. Южный. Результаты использования субсидии в соответствии с заключенным соглашением достигнуты в полном объеме.
<b>ИТОГО:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,862,000.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>438,000.00</b>	
<b>Общий итог по разделу "ПРОЕКТИРОВАНИЕ"</b>		14758000,00 (в.т.ч. субсидия 2022 года - 7896000; неиспользованный остаток субсидии 2021 года - 6862000)	<b>6,862,000.00</b>	<b>942,000.00</b>	<b>438,000.00</b>	

**Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2022 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (по состоянию на 01.10.2022 г.).**

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива), в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации - подрядчика, сумма контракта)
1	2	3	4	5	6	7
<b>КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>						
<b>Кировское городское поселение Кировского муниципального района</b>	Массив пос. Молодцово	30833211,62 (в.т.ч. субсидия 2022 года - 14 282 026,01; неиспользованный остаток субсидии 2021 года - 16 551 185,61)	17,999,822.67	2,041,520.93	1,191,799.76	Муниципальные контракты: 1. Переходящий МК от 27 октября 2021 года № 37/2021 на выполнение работ по объекту: "Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в пос. Молодцово для земельных участков, предоставленных гражданам бесплатно" на сумму: 52 249 440,05 руб. (в.т.ч. ОБ-48 852 667,55 руб.;МБ-3396772,5). Подрядная организация ООО «МЕГАСТРОЙ». 2. Переходящий МК от 16.11.2022 № 17/2022 на строительство транспортной инфраструктуры в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей по 105-оз на сумму 83 692 676,75 рублей ( в т.ч. ОБ - 54 871 196,88 рублей , МБ - 28 821 479, 87 рублей ). Подрядная организация ООО «МЕГАСТРОЙ». По состоянию на 01.01.2023 г подрядной организацией ООО «МЕГАСТРОЙ» в пос. Молодцово выполнены частично следующие работы по строительству улично- дорожной сети: земляные работы по устройству дорожного полотна по улицам 5, 6, 7, 8, устройство песчаного основания по улицам 5,6,7,8, устройство сборных железобетонных колодцев по ул. 5,6,7,8,установка водосборных сооружений с проезжей части по ул.5,6,7,8, установка бортового камня по ул.5, устройство трубопровода ливневой канализации по ул. 5,6,7,8 диаметром 200мм с обратной засыпкой, устройство трубопровода ливневой канализации по улице 8 диаметром 400 мм с обратной засыпкой, снос зеленых насаждений. Строительные работы в 2022 году осуществлялись с отставанием от графика производства работ по причине необходимости переноса существующих опор уличного освещения, находящихся в полосе отвода строящихся проездов. Перенос опор уличного освещения в соответствии с проектной документацией был осуществлен в сентябре 2022 года. Однако увеличить темпы строительства улично-дорожной сети и вести строительные работы в соответствии с планом - графиком работ подрядной организацией не удалось в связи с повышенной влагонасыщенностью грунтов и невозможностью прохождения строительной техники на территории строительства объекта.
<b>ИТОГО:</b>		<b>30,833,211.62</b>	<b>17,999,822.67</b>	<b>2,041,520.93</b>	<b>1,191,799.76</b>	2.
<b>ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>						
<b>Красноозерное сельское поселение</b>	Массив д. Красноозерное	83765039,06 (в.т.ч. субсидия 2022 года - 66 035 297,00; неиспользованный остаток субсидии 2021 года - 17 729 742,06)	83,765,039.06	4,408,686.27	4,408,686.27	Администрацией МО Красноозерное с.п. Приозерского муниципального района 06.05.2022г. расторгнут МК от 26.10.2020г. № 61020 с подрядной организацией ООО «Техносфера» по соглашению сторон. Субсидия 2020 года, перечисленная в полном объеме на условиях об авансировании в соответствии с дополнительным соглашением от 24 декабря 2020 г. № 2 к муниципальному контракту № 60201 от 26.10.2020 года, возвращена подрядной организацией ООО «Техносфера» 06.05.2022г. в бюджет МО Красноозерное с.п. Приозерского муниципального района. Администрацией МО Красноозерное с.п. Приозерского муниципального района заключен муниципальный контракт № 29062022 от 29.06.2022г. с подрядной организацией «ЛенСервисСтрой» на сумму 220 393 400,45 руб. (в.т.ч. ОБ-184379952,13 руб.; МБ-36013448,27 руб). Субсидия 2022 года в размере 37 818 340,83 рублей перечислена на условиях об авансировании в соответствии с МК № 60201 от 26.10.2020 года. По состоянию на 01.01.2023 г подрядной организацией «ЛенСервисСтрой» частично выполнены следующие работы: разбивка трассы под газопровод - 100%,устройство наружного газопровода - 50 %, устройство наружной системы водоснабжения - 35%, восстановление водопропускных труб - 10%, размещение грунта - 50%, устройство автомобильных дорог - 32%, разбивка трассы наружного электроосвещения - 100%.
<b>Мельниковское сельское поселение</b>	Массив ул.Новоселов	59223810,64 (в.т.ч. субсидия 2022 года - 40 000 000,00; неиспользованный остаток субсидии 2021 года - 19223810,64)	59,223,810.64	3,117,042.67	3,117,042.67	Переходящий МК от 24.11.2020г. № ЗП-10/20 на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве по ул. Новоселов в пос. Мельниково Приозерского района, Ленинградской области» на сумму 82 085 541,98 руб. (в.т.ч. ОБ-77 981 264,88 руб.; МБ-4 104 277,1 руб). Подрядная организация ООО «СИТИСТРОЙ». Срок выполнения работ по контракту: до 24.12.2023г. Субсидия 2022 года в размере 38 990 632,37 рублей перечислена на условиях об авансировании в соответствии с дополнительным соглашением от 22 сентября 2022 года № 4 к МК от 24.11.2020г. № ЗП-10/20. <b>По состоянию на 01.01.2023 г. подрядной организацией ООО «СИТИСТРОЙ» выполнены работы по обустройству строительного полотна, по переносу опор линии электропередач уличного освещения, осуществлен монтаж светильников строительству сети водоснабжения, начаты работы по строительству улично-дорожной сети.</b>

<b>Сосновское сельское поселение</b>	Массив ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, пос.Сосново	4277036,58 (в.т.ч. неиспользованный остаток субсидии 2021 года - 4277036,58 )	4,247,698.55	321,930.91	319,722.65	Переходящий МК № 55/19 от 14.11.2019 г. на строительство транспортной инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново на сумму 101 312 316,74 руб. (в.т.ч. ОБ-94 220 450,00 руб.; МБ-7 091 866,74 руб). Подрядная организация: ООО «Управление механизации 68». Срок выполнения работ контракту: до 31.12.2023г. <b>В настоящее время администрацией МО Сосновское с.п. Приозерского муниципального района ведется приемка выполненных подрядной организацией ООО «Управление механизации 68» работ по благоустройству территории, а также работ, связанных с устранением замечаний к ранее выполненным работам в рамках гарантийных обязательств по данному муниципальному контракту.</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>147265886.3</b>	<b>147,236,548.25</b>	<b>7,847,659.85</b>	<b>7,845,451.59</b>	

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

<b>Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района</b>	Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин	69,705,025.20	69,705,025.20	5,246,614.80	5,246,614.80	Переходящий МК № 01452000004200011710001 от 03.08.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры между деревнями Заболотье и Фишева Гора Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района» на сумму 154 894 965,00 руб. (в.т.ч. ОБ-143 866 889,19 руб.; МБ-11 028 075,81 руб). Подрядная организация: ООО Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка». Срок по выполнения работ контракту: до 31.12.2023г. Подрядная организация ООО Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» 07.09.2022г. заключила договор субподряда с субподрядной организации ООО «Строительная компания «МРИЯ» на строительство транспортной инфраструктуры в массиве между деревнями Заболотье и Фишева Гора. Субсидия 2022 года в размере <b>34 852 512,60</b> рублей перечислена на условиях об авансировании в соответствии с дополнительным соглашением от 20 сентября 2022 года № 1-С/2020-24 к МК от № 01452000004200011710001 от 03.08.2020. По состоянию на 01.01.2023г данными подрядными организациями выполнены следующие строительные работы: подготовительные работы - 22%, автомобильные дороги - 47,5%, наружный водопровод и внутриплощадочные сети - 38%, наружный газопровод и внутриплощадочные сети -54%, ливневая канализация - 49,4 %. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.
<b>ИТОГО:</b>		<b>69,705,025.20</b>	<b>69,705,025.20</b>	<b>5,246,614.80</b>	<b>5,246,614.80</b>	
<b>Общий итог по разделу "СТРОИТЕЛЬСТВО"</b>		<b>247 804 123,10</b> (в.т.ч. субсидия 2022 года - 197918348,21; неиспользованный остаток субсидии 2021 года - 64643774.89)	<b>234,941,396.12</b>	<b>15,135,795.58</b>	<b>14,283,866.15</b>	

247,804,123.10

Заместитель председателя комитета по строительству:

В.В.Паршин

Исполнитель:

Д.С.Миматов