

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2023 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (по состоянию на 31.12.2023 г.).

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива), в котором строятся объекты	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета,	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации - подрядчика, сумма контракта)
1	2	3	4	5	6	7
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН						
Кировское городское поселение Кировского муниципального района	Массив пос. Молодцово	50,832,913.23	50,724,816.67	3,826,133.26	3,817,996.97	Выполнение работ по объекту: "Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в пос. Молодцово для земельных участков, предоставленных гражданам бесплатно" проводилось подрядной организацией ООО «МЕГАСТРОЙ». Переходящий МК от 27.10.2021 года № 37/2021 на сумму: 52 249 440,05 руб. (в.т.ч. ОБ - 48 839 487 руб.; МБ - 3 409 952,39 руб.). Работы завершены. Переходящий МК от 16.11.2022 на сумму 83 692 676,75 (в т.ч. ОБ - 54 883 398,86 руб., МБ - 28 809 277,89 руб.). Завершение работ запланировано в 2024 году. Средства субсидии перечислены в размере 50 724 816,67 рублей. Экономия средств в размере 108 096,56 руб. произошла в связи с изменением предельного уровня софинансирования
ИТОГО:		50,832,913.23	50,724,816.67	3,826,133.26	3,817,996.97	
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН						
Красноозерное сельское поселение	Массив д. Красноозерное	100,614,913.07	100,614,913.07	5,295,521.74	5,295,521.74	Выполнение работ по объекту: "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в пос.Красноозерное" с подрядной организацией «ЛенСервисСтрой» Переходящий МК от 29.06.2022 № 29062022 на сумму 220 393 400,45 руб. (в.т.ч. ОБ-184379952,13 руб.; МБ-36013448,27 руб). Работы завершены. Средства субсидии перечислены в полном объеме.
Мельниковское сельское поселение	Массив ул.Новоселов	7,103,879.31	5,369,522.86	373,888.38	282,606.47	Выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве по ул. Новоселов в пос. Мельниково Приозерского района, Ленинградской области» с подрядной организацией ООО «СИТИСТРОЙ» Переходящий МК от 24.11.2020 № ЗП-10/20 на сумму 82 085 541,98 руб. (в.т.ч. ОБ-77 981 264,88 руб.; МБ-4 104 277,1 руб). Работы завершены. Средства субсидии перечислены в размере 5 369 522,86 рублей. Экономия средств субсидии в размере 1 734 356,45 руб. произошла в связи с уменьшением суммы стоимости МК.
ИТОГО:		107,718,792.38	105,984,435.93	5,669,410.12	5,578,128.21	
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН						
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин	36,820,783.20	36,820,783.20	2,771,456.80	2,771,456.80	Выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры между деревнями Заболотье и Фишева Гора Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района» подрядной организацией ООО Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка». Переходящий МК № 0145200004200011710001 от 03.08.2020 г. нана сумму 154 894 965,00 руб. (в.т.ч. ОБ-146 515 864,20 руб.; МБ-8 379 100,80 руб). Работы завершены. Средства субсидии перечислены в полном объеме.
ИТОГО:		36,820,783.20	36,820,783.20	2,771,456.80	2,771,456.80	
Сосновоборское городской округ	Массив ГК "Искра" этап 2	40,000,000.00	0.00	6,511,628.00	0.00	На выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры МК не заключен. Работы не проводились. Средства субсидии не перечислялись.
ИТОГО:		40,000,000.00	0.00	6,511,628.00	0.00	
Общий итог по разделу "СТРОИТЕЛЬСТВО"		235,372,488.81	193,530,035.80	18,778,628.18	12,167,581.98	

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2023 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (по состоянию на 31.12.2023 г.)						
Наименование МО	Наименование микрорайона (массива), в котором строятся объекты	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации - подрядчика, сумма контракта)
1	2	3	4	5	6	7
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН						
Гатчинское городское поселение	массив "Заячий Ремиз" кв.9	10,132,687.11	0.00	1,002,133.89	0.00	Проектирование строительства дороги с тротуарами, проездами, ситемой уличного освещения, системы наружной ливневой канализации, водоснабжения, водоотведения на участке микрорайона Заячий Ремиз №9 осуществляется в соответствии с МК №4-10/2022 от 25.10.2022 на сумму 6 440 888,35 руб., в т.ч. ОБ - 5 861 208,39 руб., МБ- 579 679,96 руб. Подрядчик ООО "ГеоБлэк". По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.
Тапцкое городское поселение	массив дер. Александровка	8,241,750.00	0.00	83,250.00	0.00	Проектирование строительства дороги с проездами, системой уличного освещения в массиве дер. Александровка осуществляются в соответствии с МК №0145300008721000032 от 12.10.2021 на сумму 7 480 000,00 руб. в т.ч. ОБ - 7 405 200,00 руб. МБ - 74 800,00 руб. Подрядчик - ООО "ГЕОСЕРВИС". По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.
ИТОГО:		18,374,437.11	0.00	1,085,383.89	0.00	
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН						
Мгинское городское поселение	Массив пос. Михайловский	6,819,464.01	0.00	513,292.99	0.00	Проектирование строительства дороги с ливневой канализацией, системой уличного освещения на земельном участке пос.Михайловский осуществлялось в соответствии с МК 24/2022 от 12.08.2022. Подрядчик ООО "ПКБ "Вымпел" на сумму 4 729 618,41 руб. в т.ч. ОБ - 4 398 545,12 руб., МБ- 331 073,29 руб. Работы не выполнены. Контракт расторгнут. Заключен новый МК от 16.10.2023 №24/22023 с "ООО "Альянск Приемим Арена" на сумму 7 332 757,00 рублей, в т.ч.ОБ- 6 819 464,01, МБ - 513 292,99 руб. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.
Кировское городское поселение	массив Молодцово	3,286,611.05		247,379.33		Проектирование строительства сетей газоснабжения и водосабжения в массиве пос.Молодцово осуществлялось в соответствии с МК № 25/2021 от 31.05.2021 года на сумму 7 518 000 руб., в т.ч. ОБ-7066920 руб., МБ- 451080 руб. Подрядчик ООО «Навигатор-Сбс». Дополнительным соглашением от 02.12.2022 к МК общая цена контракта уменьшена до 3 496 430,00 рублей, в т.ч. ОБ - 3251679,90 руб., МБ - 244 750,10 руб. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.
ИТОГО:		10,106,075.06	0.00	760,672.32	0.00	
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН						
Лодейнопольское городское поселение	массив мкр. Каномский 1	3,117,720.00	0.00	234,671.17	0.00	Проектирование строительства дороги с тротуарами, уличного освещения на земельном участке микрорайона Каномский 1 осущаствляется в соответствии с МК №0145300010023000055 от 29.05.2023 на сумму 2 100 000 рублей, в т.ч. ОБ - 1 95 2997,63 руб., МБ - 147002,37 руб. Подрядчик - ООО "Титул" . По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.
ИТОГО:		3,117,720.00	0.00	234,671.17	0.00	
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН						
Аннинское городское поселение	массив дер. Рюмки	4,561,889.02	2,616,600.00	563,828.98	323,400.00	Проектирование строительства дороги с тротуарами, уличного освещения на земельном участке с кад.№ 47:14:0501007:116., д. Рюмки осуществлялось в соответствии с МК от 29.07.2022 №01453000191220000570001, на сумму 2 940 000,00 руб. в т.ч. 2 616 600,00 руб, МБ - 323 400,00 руб. Подрядчик - ООО "Петродорпроект". Получено положительное заключение государственной экспертизы. Средства субсидии в размере 2 616 600,00 рублей перечислены в бюджет МО. Экономия средств субсидии составила 1 945 289,02 руб.
ИТОГО:		4,561,889.02	2,616,600.00	563,828.98	323,400.00	
Общий итог по разделу "ПРОЕКТИРОВАНИЕ"		36,160,121.19	2,616,600.00	2,644,556.36	323,400.00	