

### Акт № 3

## о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 21.07.2017, заключенного с ООО «БАССЕЙН ГАТ» о создании и последующей эксплуатации объекта спорта – Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина

г. Санкт-Петербург

«27» июля 2018 года

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 21.09.2017 № 382 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 21.07.2017, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Гатчина, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществлена плановая проверка проведения проектно-изыскательских работ по объекту.

Проверка проводилась Главным экспертом ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Строкиным А.А.

Проверка проводилась 19.07.2018 по 27.07.2018

Проверяемый период: с 26.04.2018 по 27.06.2018

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения

Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем направления Концедентом обращения с целью уточнения перечня мероприятий выполненных Концессионером по состоянию на 16.07.2018.

19.07.2018 от Концессионера получен ответ, из которого следует:

1. По проектной документации объекта получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-0161-18 от 09.06.2018;

2. По сметной документации объекта получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-0130-18 от 14.06.2018. Сметная стоимость по объекту составила – 689 957,02 тыс. руб.;


3. По состоянию на 26.07.2018 выполняется разработка разделов по стадии «Рабочая документация». Процент готовности – 25%. Ориентировочный срок согласования с ресурсоснабжающими организациями – ноябрь 2018 года.

#### Приложения:

1. Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-0161-18 от 09.06.2018 на 65 л. в 1 экз.;

2. Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-0130-18 от 14.06.2018 на 17 л. в 1 экз.

Первый заместитель  
председателя  
комитета по строительству  
Ленинградской области

 С.В. Шалыгин